

N/REF : 12/09/2025 14H08 C:000073 I:01252
V/REF : AC/C27882
V/Email reçu le Vendredi 12/09/2025 a 14H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le 31 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 3 QUEBEC - MR ET MME DLAILA ABDELKADER 06 95 78 53 19
LOGEMENT N° 117106, PORTE N°043, 4° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : LOGEMENT 33 : MR LAUNAY MME DENIEL 06 47 69 49 64
: REFOULEMENT ET BOUCHAGE WC - PROBLEME EXISTANT DEPUIS UN MOMENT
VOIR POUR PASSAGE CAMERA

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : RESEAU PVC DIAM 100 AVEC AU DESSUS 1 MANCHON DE DILATATION PVC
DIAM 100
REMARQUE : PREVOIR INSTALLATION TÉ PIED DE BICHE AVEC 1 MANCHON DE
DILATATION VERTICAL
DEBOUCHAGE RESEAU EAUX USÉES AU NIVEAU DES WC
CONTROLE BON ECOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LGESTION Email envoyé le 15/09/25 a 16H06 M. T CERPELLI

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 15/09, POUVEZ VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE
LES COORDONNÉES DU LOCATAIRE DU LOGEMENT 33 AU 3EME ÉTAGE, NOUS AVONS
BESOIN D'INTERVENIR DANS LE LOGEMENT POUR : INSTALLATION TÉ PIED DE
BICHE PVC DIAM 100 AVEC 1 MANCHON DE DILATATION VERTICAL.
DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL111-Dégorgement WC (sans dépose)	1	115,00	115,00
	TOTAL H.T.			115,00
	T.V.A. a 10,00%			11,50
	TOTAL T.T.C.En EURO			126,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.