

N/REF : 14/10/2025 13H20 C:002020 I:02579
V/REF : AC/C30325
V/Email reçu le Mardi 14/10/2025 a 13H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VAL

IMMEUBLE : LA TREHERAIS -VAL
2-6TER, RUE DES VILLES ALLIS
LA TREHERAIS
35400 ST MALO

Rennes, le

05 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : RUE 6B ALLIS - MME PERQUIS 06 04 05 63 74 / MR BONFANTI 06 62 81 06 20
LOGEMENT N° 015918, PORTE N°6B, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : - REMPLACEMENT ÉVIER 120
- REMPLACEMENT MEUBLE SOUS ÉVIER 120
- REMPLACEMENT FAIENCE ENTRE MIROIR ET LAVABO (REMETTRE DE LA FAIENCE
SUR LA PARTIE GAUCHE OU IL N'Y EN A PAS POUR RECADRER)

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
INTERVENTION IMPOSSIBLE, LOCATAIRE EN PLEIN DÉMÉNAGEMENT
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 31/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REMPLACEMENT MEUBLE SOUS ÉVIER 120
REMPLACEMENT ÉVIER 120
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR
MODIFICATION DE LA VIDANGE D40
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMPLACEMENT DE SIX CARREAUX DE FAIENCE 10X10 DANS LA SALLE DE BAIN
REFECTION JOINT TRANSLUCIDE AU NIVEAU DE LA PAROI DE DOUCHE
REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 03/11/25 a 16H17 Mme T KERMARREC
21/10 MSG LAISSÉ SUR LES DEUX RÉPONDEURS
CL LGESTION Email envoyé le 14/10/25 a 17H31 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 14/10, MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS
TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX LOCATAIRES AFIN DE POUVOIR
REPROGRAMMER NOTRE INTERVENTION. DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE
PART.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 14/10/25 A 17:24 MME T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	3	125,00		125,00
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	3	230,00		230,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	3	255,00		255,00
1,00	PBL168-Ff Raccord faience 15x15<5 carr.	3	165,00		165,00
2,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	3	30,00		60,00

TOTAL H.T.	835,00
T.V.A. a 10,00%	83,50
TOTAL T.T.C.En EURO	918,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.