

N/REF : 1/10/2025 15H59 C:000039 I:02395
V/REF : AC/C29373
V/Email reçu le Mercredi 01/10/2025 a 15H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCT
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCT
29, SQUARE DES HAUTES CHALAIS
. 35200 RENNES

Rennes, le

05 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 29 CHALAIS - MR LAGA ISMAIL 06 12 43 08 68 (LOGEMENT IMPACTÉ)
LOGEMENT N° 008450, PORTE N°81, 8° ÉTAGE

—
LOGEMENT DU DESSUS :
MR EMANI 06 03 23 56 76 (ETAGE 9)

MOTIF : SUITE REFECTION JOINT VERTICAL FAIENCE, DE NOUVELLES INFILTRATIONS
D'EAU DANS LE LOGEMENT 81

Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRES ABSENTS MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 16/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : PRÉSENCE DE PLUSIEURS TROUS DANS LA FAIENCE, DOUCHE PLUS
ÉTANCHE
PREVOIR REFECTION DE LA FAIENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 23/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 30/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE DE 4 CARREAUX DE FAIENCE

POSE JOINT DE FAIENCE
POSE JOINT SILICONE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 30/10/25 a 17H08 MLEROUX@AIGUILLON.COM

AT LGESTION Email envoyé le 23/10/25 a 16H00 Mme M LE ROUX

2310 : BONJOUR, PRÉVOIR REFECTION 4 CARREAUX DE FAIENCE 15X15
PRÉVOIR REFECTION JOINT DE FAIENCE AU NIVEAU DE LA DOUCHE AVEC LA PETITE MELEUSE
REFAIRE JOINT SILICONE DOUCHE
DANS L'ATTENTE.

CL LGESTION Email envoyé le 17/10/25 a 15H50 MLEROUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 16/10, PRÉVOIR RÉFECTION FAIENCE DE LA DOUCHE. DANS L'ATTENTE.

0310: MSG REP
--
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 06/10/25 A 10H21 MME M LE ROUX

SUITE A DONNER : OUI. LE 16/10/2025 A 17:25

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/10/25 A 15:50 MME M LE ROUX
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/10/25 A 17:08 MME M LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 03/10	1	20,00	20,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00	100,00
1,00	PBL168-Ff Raccord faïence 15x15<5 carr.	4	165,00	165,00
TOTAL H.T.				285,00
T.V.A. a 10,00%				28,50
TOTAL T.T.C.En EURO				313,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.