

N/REF : 22/09/2025 14H39 C:000003 I:80260
V/REF : AC/C28591
V/Email reçu le Lundi 22/09/2025 a 14H39

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BSQ
IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

Rennes, le

05 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 3 GERMAIN - MR CALUWE MME ELGRINI 06 59 71 93 79 / 07 82 06 29 36
LOGEMENT N° 103992, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : SUITE RECHERCHE DE FUITE, UNE OUVERTURE DU MUR AVAIT ÉTÉ FAITE
FAIRE LES RÉPARATIONS SUR LA COLONNE ET REFERMER LA CLOISON

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
OUVERTURE CHEZ LOCATAIRE MR CALUWE LGT 03
OUVERTURE PLACO MUR PERPENDICULAIRE POUR MEILLEUR ACCES 30X30
CONSTAT : FUITE SUR COLONE LE LONG DE LA CHUTE PVC
CONTRÔLE LOGEMENT POUR ACCES LGT 12
VERIFICATION AVEC FLUORESCINE DANS EVAC TOILETTES
DEMONTAGE TABLIER DE BAIGNOIRE POUR ACCES EVACUATION
CONSTAT : IL N'Y A PAS PLUS D'EAU A ARRIVER DANS LE LOGEMENT N°3
DEMONTAGE RESERVOIR POUR ACCES TRAPPE EXISTANTE DERRIERE WC
CONSTAT : RIEN A SIGNALER PVC D'EVAC EN GTL SAIN - ABSENCE D'HUMIDITÉ
VERIFICATION COMPTEUR LGT 12
CONSTAT : RIEN A SIGNALER - LA FUITE NE VIENS PAS DU LOGEMENT 12
TENTATIVE ACCES LOGEMENT 13
CONSTAT : LOCATAIRES ABSENT - AVIS DE PASSAGE LAISSÉ
REMONTAGE RESERVOIR WC LGT12 + TABLIER
REBOUCHAGE DES TROU LGT 03 AVEC DU WEEDI
PREVOIR CONTROLE DU LOGEMENT 13 FUITE PROBABLE DANS CE LOGEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 13
CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATÉE

CONTROLE COMPTEUR EFS ET ECS
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 30/10/25 a 17H24 salimohamed@aiguillon.com
AT LGESTION Email envoyé le 07/10/25 a 09H51 Mme S ALI MOHAMED
0710 : BONJOUR, MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DU LOGEMENT 13
DANS L'ATTENTE.
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/10/25 A 17:24 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL048-Création trappe visite et rebouch	1	130,00	130,00
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	1	400,00	400,00
	TOTAL H.T.			530,00
	T.V.A. a 10,00%			53,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			583,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

