

N/REF : 19/09/2025 15H52 C:000073 I:11123
V/REF : AC/C28495
V/Email reçu le Vendredi 19/09/2025 a 15H52

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SBIO
IMMEUBLE : SYMBIOSE -SBIO
2/4, RUE DE LA METAIRIE
3, RUE DU BOCAGE
44700 ORVAULT

Rennes, le

05 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : ALLEE 4 METAIRIE - MR BREDOU 07 64 35 31 27 / 07 68 14 27 24
LOGEMENT N° 123254, PORTE N°D12, 1° ÉTAGE, TYPE 3 (IMPACTÉ)

PORTE D22 MME GAUTIER 06 19 81 82 69
CECILE.GAUTIER0521@GMAIL.COM

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE INFILTRATION AU PLAFOND DU LGT D12
Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT D22
CONSTAT : FUITE IDENTIFIÉE SUR ALIMENTATION EF CUISINE
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT ROBINET COMBINÉ EVIER MACHINE A LAVER
REPLACEMENT DU RACCORD COMBINÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
TEST D'HUMIDITÉ
CONSTAT : TEST A REFAIRE DANS QUELQUES SEMAINES CAR L'EAU S'EST PROPAGÉE
SOUS LE PARQUET ET A FAIT DES REMONTÉES CAPILLAIRES DANS LA PIECE DU
BALLON THERMODYNAMIQUE DE LA CUISINE ET DU CELLIER
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT INFERIEUR POUR CONSTATATION DES
DÉGATS : LOCATAIRE ABSENT PLUSIEURS SEMAINES, VOILETS FERMÉS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 30/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TEST HUMIDITÉ
CONTROLE DE RÉSEAU

CONSTAT : RIEN A SIGNALER, LA FUITE N'EST PLUS ACTIVE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 04/11/25 a 12H18 tcermelli@aiguillon.com
2410: MSG REP MME GAUTIER
--
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 26/09/25 A 11H43 M. T CERMELLI
22/09 MSG LAISSÉ
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 12:18 M. T CERMELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	1	46,00		46,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 30/10	2	50,00		50,00
TOTAL H.T.					196,00
T.V.A. a 10,00%					19,60
TOTAL T.T.C.En EURO					215,60

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

