

N/REF : 30/10/2025 10H28 C:000053 I:02477
V/REF : AC/C31689
V/Email reçu le Jeudi 30/10/2025 a 10H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BBO
IMMEUBLE : BILBAO - BBO
37-39, COURS DE BILBAO
.
35200 RENNES

Rennes, le

05 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 37 COURS DE BILBAO - MME MOY 06 32 61 91 64 / 02 99 50 87 98
LOGEMENT N° 008611, PORTE N°14, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 31/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DE LA COLONNE D'EAU CHAUDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 03/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
SUITE RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT 74
COUPURE D'EAU AVEC ENGIE
DÉPOSE WC
DÉPOSE TRAPPE DE VISITE DERRIÈRE WC
OUVERTURE DU MUR EN BRIQUE
DÉCOUPE TRONÇON BOUCLAGE ECS FUYARD
REPLACEMENT TRONÇON ECS CUIVRE ET MULTICOUCHE
SERTISSAGE DES RACCORDS
REMISE EN EAU PAR ENGIE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REPOSE WC
MISE EN PLACE D'UN SAC POUR REBOUCHAGE MUR PROVISOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LA COLONNE ECS EST EN TRES MAUVAIS ÉTAT SUR TOUTE LA HAUTEUR
DU BÂTIMENT

CL LGESTION Email envoyé le 04/11/25 a 12H11 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 03/11, PREVOIR INTERVENTION D'UNE SOCIÉTÉ
POUR REFECTION DU MUR.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 12:11 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL182-Dép./Remontag.appareil sanitaire	2	180,00	180,00
4,00	PBL002-Dépose Tuyauterie/ML	2	20,00	80,00
4,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00	220,00
1,00	PBL022-Saigné mur&sol ds brique plat.	2	50,00	50,00
TOTAL H.T.				530,00
T.V.A. a 10,00%				53,00
TOTAL T.T.C.En EURO				583,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

