

N/REF : 28/10/2025 10H45 C:000073 I:02292
V/REF : AC/C31484
V/Email reçu le Mardi 28/10/2025 a 10H45

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AZL

IMMEUBLE : RES AZALEE -AZL
47, BOULEVARD DU TERTRE
1-10, ALLEE DE LA COROLLE
44000 NANTES

Rennes, le

05 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : ALLÉE 6 COROLLE - M. MME DIABY 07 82 03 80 68
LOGEMENT N° 105669, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5

MOTIF : REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : M. T CERMELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 31/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DEPOSE DU BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE BALLON D'EAU CHAUDE 200L
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ ET SIPHONETTE
REMARQUE : GRACE AU TREPIED, NOUVEL ACCES A LA TUYAUTERIE QUI SE
TROUVAIT DERRIERE L'ANCIEN BALLON
REPRISE PVC 32
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
MISE EN DÉCHETTERIE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 03/11/25 a 11H53 M. T CERMELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL160-FP.1	Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	1	610,00	610,00
TOTAL H.T.					610,00
T.V.A. a 10,00%					61,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>671,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.