

N/REF : 30/06/2025 11H23 C:000003 I:00868
V/REF : AC/C22714
V/Email reçu le Lundi 30/06/2025 a 11H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
35000 RENNES

Rennes, le

05 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 6 ANJOU - MR MORDELLES KARIM 07 45 91 02 09
LOGEMENT N° 005655, PORTE N°5655, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 1

MOTIF : REMPLACEMENT DE LA KITCHENETTE : 1 ÉVIER

REEMPLACEMENT DE LA KITCHENETTE : MEUBLE 1 PORTE POUR LAISSER EMLACEMENT FRIGO

DÉBOUCHAGE LAVABO

REEMPLACEMENT DE LA KITCHENETTE : PLAQUES DOMINOS

REPL MITIGEUR EVIER

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

=====

INTERVENTION DU 01/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PRÉVOIR MEUBLE 120 AU LIEU D'UN 80.
DEBOUCHAGE RÉSEAU LAVABO
DEPOSE SIPHON DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU SIPHON
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 04/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ANCIENNE KITCHENETTE

FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE KITCHENETTE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU FRIGO
REPRISE PVC
REPRISE ALIMENTATION EFS ET ECS
DÉPOSE MITIGEUR ET BONDE DU LAVABO
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MITIGEUR ET BONDE AU NIVEAU DU LAVABO
MODIFICATION PVC
REPRISE ALIMENTATION EFS ET ECS
DÉPOSE MITIGEUR DOUCHE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MITIGEUR AU NIVEAU DE LA DOUCHE
REFIXATION DE LA TUYAUTERIE DE LA DOUCHE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AU NIVEAU DES PLAQUES DE CUISSON A
REVOIR.
INTERVENTION REPROGRAMMÉE LE 09/07

INTERVENTION DU 09/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE ET TEST DE L'INSTALLATION
MISE HORS TENSION
FOURNITURE ET POSE D'UNE BOITE DE DÉRIVATION
RACCORDEMENT PLAQUE DE CUISSON
REMISE SOUS TENSION
CONSTAT : DISJONCTEUR DÉFECTUEUX, ABSENCE DE TENSION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 10/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
DEPOSE INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL 30A
DEPOSE PORTE FUSIBLE
DEPOSE ALIMENTATION 10 CARRÉ
FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL 63A
FOURNITURE ET POSE DE NOUVEAUX DISJONCTEURS
FOURNITURE ET POSE ALIMENTATION 16 CARRÉ
FOURNITURE ET POSE OBTURATEUR SUR LE TABLEAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : 3 APPLIQUE VÉTUSTE + 1 PRISE DE COURANT.

INTERVENTION DU 30/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES APPLIQUES ET PRISE DE COURANT CHEZ LE LOCATAIRE :
RÉCUPÉRATION MATERIEL CHEZ LE FOURNISSEUR
TENTATIVE D'INTERVENTION CHEZ LE LOCATAIRE : LOCATAIRE PARTI
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 29/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
DÉPOSE DE 3 APPLIQUES
FOURNITURE ET POSE DE 3 APPLIQUES
DÉPOSE 1 PRISE DÉFECTUEUSE DANS ENTRÉE
FOURNITURE ET POSE D'UNE PRISE ENTRÉE
MISE SOUS TENSION
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 04/11/25 a 09H58 salimohamed@aiguillon.com

0710: MSG REP

0110: MSG REP

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 A 10H45 MME S ALI MOHAMED

2409 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 10/09 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/09/25 A 17H28 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 10/09 PREVOIR REMPLACEMENT DE 3 APPLIQUES ET 1 PRISE DE COURANT. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 09/07/25 A 12H09 MME S ALI MOHAMED

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE L'INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL30A EN 63A TYPE A
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE L'ALIMENTATION TABLEAU EN 16 CARRÉ
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DES DISJONCTEURS
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/07/25 A 15H39 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/07/25 A 10H08 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 01/07, PREVOIR REMPLACEMENT ROBINET LAVABO ET LES TUYAUX DE L'ALIMENTATION DE LA DOUCHE SONT A REFIXER. DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/07/25 A 10:06 MME S ALI MOHAMED

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/07/25 A 15:36 MME S ALI MOHAMED

SUITE A DONNER : OUI. LE 09/07/2025 A 11:18

SUITE A DONNER : OUI. LE 10/09/2025 A 11:53

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/09/25 A 17:23 MME S ALI MOHAMED
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 09:58 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	1	60,00	60,00
1,00	PBL113-Dégorgement lavabo,évier,bidet	1	92,00	92,00
7,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 04/07	1	50,00	350,00
3,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00	375,00
1,00	Fourniture Kitchenette/Plaques	1	611,42	611,42
1,00	Réfrigérateur Table Top	1	339,64	339,64
1,00	ELT071-Rempl.Interrupteur diff.30ma63A	4	100,00	100,00
1,00	ELT067-Rempl.Coupe circuit div.+cartouch	4	25,00	25,00
2,00	ELT088-FP.Fil élect.16x2 alim./ml	4	8,00	16,00
1,00	ELT014-Pose Obturateur/plaque obturation	4	18,00	18,00
3,00	ELT015-Rempl.applique LED yc tube	7	45,00	135,00
1,00	ELT010-Rempl.Prise cour.bipol.+T 10-20A	7	17,00	17,00
TOTAL H.T.				2139,06
T.V.A. a 10,00%				213,90
TOTAL T.T.C.En EURO				2352,96

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

