

N/REF : 10/10/2025 17H30 C:000039 I:00207
V/REF : AC/C30021
V/Email reçu le Vendredi 10/10/2025 a 17H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AMT
IMMEUBLE : L'AMETHYSTE -AMT
2/4/6, RUE DES TAMARIS
.
35131 PONT PEAN

Rennes, le

12 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 6 TAMARIS - ASS ALFADI 07 86 92 74 29
LOGEMENT N° 107775, PORTE N°06, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : FUITE SUR LE BALLON D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 03/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON PERÇÉ ET FUYARD, IL EST A REMPLACER
MISE EN SÉCURITÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 05/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE BALLON D'EAU CHAUDE 100
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ ET SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : MÉCANISME ET ROBINET WC A REMPLACER. LE LOGEMENT SERAIT A NETTOYER.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 06/11/25 a 11H56 Mme A. CATALDI

2710: MSG REP PORTABLE + FIXE
2210: MSG REP PORTABLE
10/10 MSG LAISSÉ PORTABLE
Suite a donner : OUI. Le 03/11/2025 a 10:45

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL158-FP.1	Ballon 100L ACI/NRJ C-T 1/2	2	510,00	510,00
TOTAL H.T.					510,00
T.V.A. a 10,00%					51,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>561,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.