

N/REF : 23/09/2025 16H22 C:000039 I:02389
V/REF : AC/C28766
V/Email reçu le Mardi 23/09/2025 a 16H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CNC
IMMEUBLE : CORNIC -CNC
18BIS, RUE CORNIC
.
35200 RENNES

Rennes, le

18 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 18 BIS CORNIC - PASS CHANIER (DATE INDIQUÉE 26/09)
LOGEMENT N° 108351, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : - REMPLACEMENT WC COMPLET
- REMPLACEMENT JOINT SILICONE CUISINE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PORTE LOGEMENT OUVERTE

MEUBLES ET AFFAIRES PRÉSENTS DANS LE LOGEMENT

REPLI CHANTIER

EN ATTENTE INSTRUCTIONS

--

INTERVENTION DU 10/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

REMPLACEMENT PACK WC COMPLET

RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION

RÉFECTION DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ CUISINE

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

REMARQUE : MEUBLE SOUS EVIER HS AINSI QUE LES DEUX RANGS DE FAIENCE AU
DESSUS

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 20/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

LOGEMENT INSALUBRE

PRÉVOIR L'INTERVENTION D'UNE SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE FAIENCE
PONÇAGE DU SUPPORT
FOURNITURE ET POSE DE 16 CARREAUX DE FAIENCE
POSE JOINT DE FAIENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 04/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POSE LAVABO
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
FOURNITURE ET POSE ÉVACUATION LAVE LINGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 04/11/25 a 16H50 rstephant@aiguillon.com

TC LGESTION Email envoyé le 21/10/25 a 10H25 M. R. STEPHANT

21/10 : BONJOUR, SUITE A NOTRE ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE DU 20/10 ET ECHANGE AVEC TECHNICIEN NOUS REVENONS VERS VOUS SUR LE SUJET REPRISE FAIENCE SDB, UNE REPRISE PARTIEL N'ETANT PAS POSSIBLE SELON NOTRE TECHNICIEN (SUPPORT ENDOMMAGÉ), NOUS SOUHAITERIONS AVOIR DES INSTRUCTION SUR CE POINT. SANS RETOUR DE VOTRE PART, SEUL LA REFECTION DES JOINTS EVIER, REMPLACEMENT DU LAVABO ET LA MODIFICATION DE L'EVACUATION MAL SERONT PROGRAMMÉ (LE 29/10).

AT LGESTION Email envoyé le 20/10/25 a 16H09 M. R. STEPHANT

20/10 : BONJOUR, PRÉVOIR L'INTERVENTION D'UNE SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE. MERCI DE NOUS INFORMÉS LORSQUE LA SOCIÉTÉ SERA INTERVENUE. DANS L'ATTENTE.

MG LGESTION Email envoyé le 12/10/25 a 19H16 M. R. STEPHANT

PRÉVOIR REMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER
PRÉVOIR RÉFECTION DES DEUX RANGS DE FAIENCE DERRIERE L'EVIER AFIN DE PROTEGER LE MUR PLACO
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

FM LGESTION Email envoyé le 24/09/25 a 18H08 M. STEPHANT

24/09 BONJOUR, NOTRE PLANNING NE NOUS PERMET PAS D'INTERVENIR AVANT LE 30/09. MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS CONFIRMER OU NON LE MAINTIEN DE CETTE

INTERVENTION ET LE CAS ÉCHÉANT DE NOUS FOURNIR LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX LOCATAIRES SVP.

Suite a donner : OUI. Le 14/10/2025 a 15:38

Suite a donner : OUI. Le 29/10/2025 a 16:18

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 16:50 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	3	280,00	280,00
1,50	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	3	30,00	45,00
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 14/10	5	50,00	100,00
1,00	PBL169-FP.Faïence blanche 15*15/m2	7	140,00	140,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	8	125,00	125,00
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	8	180,00	180,00
1,00	PBL101-FP.Vidage complet pour MaL	8	85,00	85,00
TOTAL H.T.				955,00
T.V.A. a 10,00%				95,50
TOTAL T.T.C.En EURO				1050,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

