

N/REF : 13/11/2025 9H48 C:002020 I:02579
V/REF : AC/C32636
V/Email reçu le Jeudi 13/11/2025 à 9H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VAL
IMMEUBLE : LA TREHERAIS -VAL
2-6TER, RUE DES VILLES ALLIS
LA TREHERAIS
35400 ST MALO

Rennes, le

21 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : 4 RUE DES VILLES ALLIS - M. GALLAIS MME BOUARD 06 34 57 06 21 /
06 20 02 83 68
LOGEMENT N° 015921, PORTE N°4, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5

MOTIF : FUITE EN GOUTTE A GOUTTE AU PLAFOND DU RDC (SALLE DE BAIN A L'ÉTAGE)
Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE DES WC
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : HUMIDITÉ AU SOL SOUS LA BAIGNOIRE
CONTROLE DU VIDAGE BAIGNOIRE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
CONSTAT : INFILTRATIONS D'EAU, LES JOINTS SONT A REFAIRE
CONTROLE DES ALIMENTATIONS EFS ET ECS
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
REMARQUE : SI LA FUITE NE PROVIENT PAS DES JOINTS, POSSIBLE FUITE SUR
ÉVACUATION PVC DANS LES GAINES TECHNIQUES
FOURNITURE ET POSE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE BAIGNOIRE (PLUS CONFORME)
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 14/11/25 à 09H28 Mme T KERMARREC

PRÉVOIR RÉFECTION DES JOINTS SILICONE DE LA BAIGNOIRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
2,00	ELT074-Remplacement liaisons équip.	1	50,00	100,00
TOTAL H.T.				200,00
T.V.A. a 10,00%				20,00
TOTAL T.T.C.En EURO				220,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.