

N/REF : 12/09/2025 16H52 C:000039 I:00098
V/REF : AC/C24993
V/Email reçu le Vendredi 12/09/2025 à 16H52

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JPR
IMMEUBLE : JACQUES PREVERT -JPR
3 A 9, RUE HENRI SELLIER
.
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le

25 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : RUE 5 SELLIER - M. MME ABDELKRIM 07 82 36 87 23
LOGEMENT N° 019745, PORTE N°9745, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR SÉJOUR - REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 16/09

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU RADIATEUR

CONSTAT : RADIATEUR HS ET FIXATIONS A REPENDRE

PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE

INTERVENTION A REPLANIFIER

--

INTERVENTION DU 20/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

MALGRÉ LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 17/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE

DEPOSE RADIATEUR

FOURNITURE ET POSE RADIATEUR DANS SÉJOUR

FOURNITURE ET POSE TETE THERMOSTATIQUE

MODIFICATION ALIMENTATION

RACCORDEMENT ALIMENTATION

REMISE EN EAU

PURGE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

CL LCOMPTER Email envoyé le 20/11/25 a 09H45 acataldi@aiguillon.com

0511: MSG REP

MG LCOMPTER Email envoyé le 16/09/25 a 15H03 Mme A. CATALDI

Suite a donner : OUI. Le 20/10/2025 a 08:46

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 20/11/25 A 09:44 MME A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT			
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 20/10	2	20,00			20,00
1,00	PBL140-FP.1 Radiat.acier H400-500>L650mm	3	260,00			260,00
	TOTAL H.T.					280,00
	T.V.A. a 10,00%					28,00
	TOTAL T.T.C.En EURO					308,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.