

N/REF : 12/09/2025 13H53 C:000039 I:02352
V/REF : AC/C27877
V/Email reçu le Vendredi 12/09/2025 à 13H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CSR
IMMEUBLE : JEAN GABIN -CSR
5, RUE LOUIS LUMIERE
.
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes, le

28 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 5 LUMIERE - PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 101379, PORTE N°525, 2° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : JOINTS SDB + CUISINE
RÉFECTION DES JOINTS DE FAIENCE DE LA SDB

Donneur d'ordre : M. R STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT ÉVACUATION CUISINE ET SYSTEME DE VIDAGE
REPRISE PVC
RACCORDEMENT
REPLACEMENT ÉVACUATION LAVABO ET SYSTEME DE VIDAGE
REPLACEMENT SIPHON
DEPOSE JOINT SILICONE PERIPHERIQUE BAIGNOIRE
RÉFECTION DES JOINTS SILICONES
RÉFECTION DES JOINTS DE FAIENCE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LE LAVABO EST FISSURÉ A L'INTERIEUR AU NIVEAU DU BOL
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 09/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE LAVABO
INSTALLATION NOUVEAU LAVABO EN CONSERVANT L'ANCIENNE COLONNE
CONSERVATION SYSTEME D'EVACUATION CAR REMPLACÉ LORS DE LA DERNIERE
INTERVENTION

REPLACEMENT DE LA ROBINETERIE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
RÉALISATION JOINT DE SILICONE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 20/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
APPLICATION D'UN PRODUIT FOGICIDE SUR LES JOINTS FAIENCE BAIGNOIRE
NETTOYAGE DES JOINTS FAIENCE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE BARRE DE DOUCHE AVEC FLEXIBLE ET POMMEAU
FIN DE CHANTIER ET REPLIS DU MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 21/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉFECTION DU JOINT SILICONE BLANC SUR L'EVIER
REMARQUE : JOINTS DE FAIENCE DEFECTUEUX DANS LA SALLE DE BAIN
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REFECTION JOINT DE FAIENCE DANS LA SALLE DE BAIN
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 28/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
NETTOYAGE FAIENCE ET GRATAGE DES JOINTS
RÉFECTION DE JOINTS DE FAIENCE PÉRIPHÉRIQUE BAIGNOIRE SUR LES 3 PREMIERS RANGS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 04/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE JOINT BAIGNOIRE
CONSTAT : JOINT OK ET ETANCHE
PRÉCONISATION : REMPLACEMENT SYSTEME VIDAGE COMPLET MAIS RISQUE QUE BAIGNOIRE SOIT ROUILLÉ AU NIVEAU DE L'EVAC CAR ELLE N'A PAS ÉTÉ REMPLACÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

-

INTERVENTION DU 05/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POSE BOUCHONS AVEC CHAÎNETTE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 05/11/25 à 11H30 M. R. STEPHANT
AT LGESTION Email envoyé le 28/10/25 à 08H19 M. R. STEPHANT
2810 : BONJOUR, PRÉVOIR REFECTION JOINT DE FAIENCE DANS LA SALLE DE BAIN

DANS L'ATTENTE.

AT LCOMPTER Email envoyé le 10/10/25 a 14H17 M. R. STEPHANT

MG LGESTION Email envoyé le 23/09/25 a 15H58 M. R. STEPHANT

PRÉVIOR REMPLACEMENT LAVABO

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

Suite a donner : OUI. Le 08/10/2025 a 14:51

Suite a donner : OUI. Le 20/10/2025 a 20:49

Suite a donner : OUI. Le 31/10/2025 a 18:08

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	2	60,00	60,00
1,00	PBL098-Rempl.vidage compl.évier 2 cuves	2	78,00	78,00
2,00	PBL107-FP.1 Evacuation	2	90,00	180,00
3,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	2	30,00	90,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	4	125,00	125,00
1,00	PBL089-FP.Lavabo porcel.blc sans rob.	4	150,00	150,00
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 20/10	5	50,00	150,00
1,00	PBL061-FP.Barre de douche	5	95,00	95,00
1,50	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	6	30,00	45,00
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 28/10	7	50,00	150,00
1,00	PBL102-Rempl. bouchon et chainette	10	38,00	38,00

TOTAL H.T.	1161,00
T.V.A. a 10,00%	116,10
TOTAL T.T.C.En EURO	1277,10

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.