

N/REF : 25/11/2025 18H09 C:000053 I:02456
V/REF : AC/C33788
V/Email reçu le Mardi 25/11/2025 à 18H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PCO
IMMEUBLE : COUBERTIN - PCO
1-21, RUE PIERRE DE COUBERTIN
RUE PIERRE DE COURBETIN
35150 JANZE

Rennes, le

08 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 15 RUE PIERRE DE COUBERTIN - PASS CHANTIER JUSQU'AU 12/12
LOGEMENT N° 012942, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : - REMPLACEMENT ÉVIER INOX 2 BACS TRES DÉGRADÉ ET SALE
- REDRESSER ET REFIXER HABILLAGE BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : L'ÉVIER EXISTANT EST BOUCHÉ, L'EAU NE COULE PAS A LA VIDANGE
COUPURE D'EAU
DÉPOSE EVIER
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS EVIER TROIS PORTES
FOURNITURE ET POSE EVIER
DÉBOUCHAGE DE LA CANALISATION DIAMETRE 40
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN PLACE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
REMARQUE : LE TABLIER MESURE 1M62 CONTRAIREMENT A LA BAIGNOIRE QUI FAIT 1M70
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : UNE PORTE DU MEUBLE SOUS EVIER EST DÉFECTUEUSE, ELLE SERA REMPLACÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 05/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE PORTE POUR MEUBLE SOUS EVIER
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 05/12/25 a 15H41 M. V BRIENS

MG LCOMPTER Email envoyé le 02/12/25 a 10H21 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	1	230,00	230,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	1	255,00	255,00
1,00	PBL118-Débouchage lavabo,baign.,évier	1	92,00	92,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00	125,00
1,00	PBL052-Refixation tablier baignoire	1	60,00	60,00
TOTAL H.T.				762,00
T.V.A. a 10,00%				76,20
TOTAL T.T.C.En EURO				838,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

