

N/REF : 18/09/2025 16H19 C:000003 I:01454
V/REF : AC/C28357
V/Email reçu le Jeudi 18/09/2025 a 16H19

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VIL
IMMEUBLE : VIVIERLOUI - VIL
1 A 16, SQUARE VIVIER-LOUIS
. 35760 ST GREGOIRE

Rennes, le

15 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE VIVIER LOUIS - LOCAL MENAGE
CONTACT SUR PLACE : MR AMELINE STEPHANE 06 15 69 53 82
SALARIÉ BERNADETH 06 09 57 27 73

MOTIF : BEC LOCAL MÉNAGE FAIT DISJONCTER L'ELEC EN PARTIES COMMUNES

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 19/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PAS ACCES AU LOCAL MÉNAGE MALGRÉ CONTACT MR AMELINE CAR MR DOBE PAS
JOIGNABLE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

--
INTERVENTION DU 17/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : BALLON HS, PRÉVOIR REMPLACEMENT
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 08/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE SUR EVIER 15L
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 09/12/25 a 12H05 Mme A. CASAERT

CL LCOMPTER Email envoyé le 20/11/25 a 10H36 acasaert@aiguillon.com

2011 : MSG REP A BERNADETH (LA SALARIÉE)

0611 : MSG REP A BERNADETH (LA SALARIÉE)

0511: MAIL A M. DOBE POUR PLANIFIER INTERVENTION

--

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/09/25 A 14H46 ACASAERT@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/09/25 A 14:40 MME A. CASAERT

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 20/11/25 A 10:34 MME A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Déplacement le 19/09	1	20,00		20,00
1,00	PBL156-FP.1 Ballon 15L ACI/NRJ C-T 1/2	3	450,00		450,00
	TOTAL H.T.				470,00
	T.V.A. a 10,00%				47,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				517,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

