

N/REF : 23/12/2025 12H11 C:000053 I:02437  
V/REF : AC/C35095  
V/Email reçu le Mardi 23/12/2025 a 12H11

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. BAS  
**IMMEUBLE** : LE BASSIN - BAS  
5 A 9, RUE DE LA CHAUMINAIS  
35135 CHANTEPIE

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

**LOCALISATION** : 7 RUE DE LA CHAUMINAIS -  
MLLE ALLIER CORINNE 06 42 43 83 28 (LOG SINISTRÉ)  
LOGEMENT N° 015336, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSÉE, TYPE 3

MONSIEUR JAMBU RENE 06 76 94 11 41  
BAS-01-07, LOGEMENT N° 015340 TYPE 3, PORTE 11

**MOTIF** : FUIITE AU PLAFOND CUISINE  
**Donneur d'ordre** : M. R TALLEUX

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

SUITE INTERVENTION DU 23/12  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS  
CONTRÔLE LOGEMENT 02  
CONSTAT : TRACE D'EAU IMPORTANTE DE COULEUR NOIR AU PLAFOND DE LA CUISINE  
FUIITE PROPABLEMENT LIÉE AU CHAUFFAGE  
REMARQUE : LA FUIITE SE DECLENCE VERS 3H DU MATIN ET COULE ABONDAMMENT  
TENTATIVE ACCES LOGEMENT LOGEMENT 11  
CONSTAT : LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RDV  
INTERVENTION REPLANIFIÉE  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 24/12  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
RECHERCHE DE FUIITE  
CONSTAT : FUIITE DÉTECTÉE AU 1ER ÉTAGE SUR TUYAUX DES ÉVACUATIONS DES CONDENSATION DE LA CHAUDIERE, UN TUYAU ÉTAIT EN DEHORS DU SIPHON  
CONSTAT 2 : SIPHONETTE FUYARDE  
REPLACEMENT DE LA SIPHONETTE  
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : AT LCOMPTER Email envoyé le 24/12/25 a 13H49 M. R TALLEUX

AT LCOMPTER Email envoyé le 24/12/25 a 09H07 M. R TALLEUX

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====                    |                                          |      |         |        |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|--------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |        |
| 1,00                     | PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP | 2    | 170,00  | 170,00 |
| 1,00                     | PBL106-FP.Siphon chaudiere               | 2    | 42,00   | 42,00  |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 212,00 |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                          |      |         | 21,20  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | 233,20 |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

