

N/REF : 14/11/2025 10H17 C:000053 I:02515
V/REF : AC/C32773
V/Email reçu le Vendredi 14/11/2025 à 10H17

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PMT
IMMEUBLE : PARMENTIER -PMT
21, RUE PARMENTIER
.
35700 RENNES

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 21 RUE PARMENTIER - MR BLIHI 07 78 90 95 69
LOGEMENT N° 001994, PORTE N°51, 5° ÉTAGE, TYPE 1

MOTIF : REMPLACEMENT LAVABO SUR COLONNE
REMPLACEMENT SIPHON/ VIDAGE ET MITIGEUR LAVABO

Donneur d'ordre : M. W CHOUARAN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PAS DE CLÉ DISPONIBLE POUR ACCES AU LOGEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

--
INTERVENTION DU 27/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DES ACCES AGENCE AIGUILLON
COUPURE D'EAU
DEPOSE DU LAVABO
MISE EN SÉCURITÉ DU LAVABO
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LE LAVABO POURRA ETRE REPOSÉ LORSQUE LA FAIENCE SERA
RÉFECTIONNÉE

INTERVENTION DU 12/12
TENTATIVE DE RÉCUPÉRATION DES ACCES : AGENCE FERMÉE, SANS RÉPONSE AU
NIVEAU DU DIGICODE NI AU TELEPHONE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 15/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU

REPLACEMENT LAVABO
REPLACEMENT MITIGEUR LAVABO
REPLACEMENT BONDE D'ÉVACUATION
REPLACEMENT SIPHON
REPLACEMENT CLAPET ANTIPOLLUTION APRES COMPTEUR QUI ÉTAIT FUYARD
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 15/12/25 a 16H59 M. W CHOUARAN

CL LGESTION Email envoyé le 28/11/25 a 09H08 wchouaran@aiguillon.com

CL LCOMPTER Email envoyé le 28/11/25 a 09H07 wchouaran@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 27/11, PRÉVOIR REPRISE DE LA FAIENCE AVANT REPOSE DU LAVABO. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/11/25 A 13H27 WCHOUARAN@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 20/11, MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS DIRE OU POUVONS NOUS TROUVER LES CLÉS DE CE LOGEMENTS OU NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX LOCATAIRES LORSQUE LE LOGEMENT SERA RELOUÉ; DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/11/25 A 13:25 M. W CHOUARAN

SUITE A DONNER : OUI. LE 27/11/2025 A 19:24

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/11/25 A 09:06 M. W CHOUARAN

Suite a donner : OUI. Le 12/12/2025 a 13:35

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	6	125,00		125,00
1,00	DEP002-Dépl.agence pour clef le 12/12	6	20,00		20,00
1,00	PBL042-Rempl.clapet anti pollution	6	50,00		50,00
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	6	180,00		180,00
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 12/12	6	50,00		50,00
TOTAL H.T.					425,00
T.V.A. a 10,00%					42,50
TOTAL T.T.C.En EURO					467,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.