

N/REF : 14/11/2025 9H32 C:000003 I:01419
V/REF : AC/C32761
V/Email reçu le Vendredi 14/11/2025 à 9H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NBL
IMMEUBLE : RES.ALAIN COLAS -NBL
34-44, RUE NOEL BLAYAU
.
35000 RENNES

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 44 RUE NOEL BLAYAU - MME MONCET / MR DINASQUET : 06 18 90 57 44
LOGEMENT N° 101386, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : FUIITE AU NIVEAU DU RADIATEUR DE SDB CE MATIN

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 14/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU RADIATEUR

CONSTAT : RADIATEUR PERÇÉ, PRÉVOIR SON REMPLACEMENT PAR UN SECHE
SERVIETTE

MISE EN SÉCURITÉ

PRISE DE RÉFÉRENCES

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 18/12

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

REMPLACEMENT RADIATEUR SALLE DE BAIN

PURGE RADIATEUR

DÉMONTAGE DE L'ANCIEN RADIATEUR

FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU RADIATEUR

RACCORDEMENT

PURGE RADIATEUR

REMISE EN PRESSION CHAUFFAGE AU NIVEAU DE LA CHAUDIERE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 19/12/25 à 15H46 Mme M LEFEUVRE

MG LGESTION Email envoyé le 14/11/25 à 14H15 Mme M LEFEUVRE

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR PAR UN SECHE SERVIETTE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL140-FP.1	Radiat.acier H400-500>L650mm	3	260,00	260,00
TOTAL H.T.					260,00
T.V.A. a 10,00%					26,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>286,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.