

N/REF : 9/11/2025 8H20 C:009458 I:14595

GRUEL FRANCOISE

V/Email reçu le Dimanche 09/11/2025 à 8H20

**13 RUE DES ORMEAUX
35000 RENNES**

IMMEUBLE : 13 ORMEAUX
13 RUE DES ORMEAUX
35000 RENNES

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 13 RUE DES ORMEAUX - MME GRUEL 06 33 19 22 42

MOTIF : RÉPARATION CHASSE D'EAU

Donneur d'ordre : Mme F GRUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : PROBLEME D'ÉTANCHÉITÉ AU NIVEAU DU JOINT QUI A ÉTÉ COLLÉ

PRÉCONISATION : REMPLACER LE RÉSERVOIR SEMI BAS ET REFECTION JOINT

SILICONE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 24/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RENFORCEMENT DU JOINT WC AVEC SILICONE KOSTRUFISS

REMARQUE : ATTENDRE TEMPS DE SÉCHAGE

DÉPOSE JOINT SILICONE CUISINE

FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE NOUVEAU JOINT SILICONE

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 28/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTROLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : JOINT WC SEMI BAS FUT TOUJOURS MALGRÉ LA RÉPARATION, PRÉVOIR

REMPLACEMENT DU RESERVOIR WC

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

DEVIS A SUIVRE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 02/12/25 à 15H07 Mme F GRUEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 25/11/25 a 10H28 Mme F GRUEL

AT LGESTION Email envoyé le 18/11/25 a 11H55 Mme F GRUEL

1811 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR SEMI BAS ET
REFECTION JOINT SILICONE. DANS L'ATTENTE.
Suite a donner : OUI. Le 28/11/2025 a 20:46

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
0,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 14/11	1	67,23		33,61
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 24/11	1	69,24		69,24
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 14/11	1	39,48		39,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 24/11	1	40,66		40,66
1,00	Cartouche(s) de silicone-joint peripher.	2	11,96		11,96
1,00	Colle(s) silicone étanchéité	2	18,05		18,05
TOTAL H.T.					213,00
T.V.A. a 10,00%					21,30
TOTAL T.T.C.En EURO					234,30

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.