

N/REF : 2/08/2025 17H33 C:000039 I:02388
V/REF : AC/C25375
V/Email reçu le Samedi 02/08/2025 à 17H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLT
IMMEUBLE : CLOTEAUX -CLT
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX
.
35200 RENNES

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 7 CLOTEAUX - MME COUILLARD 06 50 41 11 36
LOGEMENT N° 003287, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 5

LGT 31 :
ASFAD : MME SAUVEE 06 45 96 90 53 - APPELER 15MIN AVANT ARRIVÉE
02 99 84 60 60 - MME GAUTIER 06 45 96 90 53

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS SDB
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE SALLE DE BAIN
CONSTAT : FUITE SUR FONTE DIAMETRE 125.PRÉVOIR REMPLACEMENT 3M DE FONTE
125 AVEC DÉPOSE DU SOLIN QUI EST AUTOUR DE LA FONTE FUYARD
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT SUPERIEUR (LOGEMENT 31) : LOCATARIE ABSENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 22/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRÉVOIR DÉMONTAGE DU COFFRAGE BOIS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 19/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉCOFFRAGE DE LA COLONNE
PRISE DE RÉFÉRENCES POUR REMPLACEMENT COLONNE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 28/10 (2 TECHNICIENS)

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPOSE DES COFFRAGES DANS LES LOGEMENTS 21 ET 31
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 26/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
BURINAGE DALLE BÉTON
REPLACEMENT COLONNE FONTE EAUX USÉES
RACCORDEMENT
REBOUCHAGE DALLE BÉTON
REMISE EN EAU
MISE EN PLACE DE COLORANT POUR TEST ÉTANCHÉITÉ
CONSTAT : BONNE ÉTANCHÉITÉ DE LA COLONNE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
REMARQUE : CLÉS REMISES A L'ASFAD
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR POSE COFFRAGE ET REBOUCHAGE PLATRE
PLAFOND AUX NIVEAU DEUX ÉTAGES

INTERVENTION DU 12/12 (2 TECHNICIENS)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CREATION COFFRAGE AU 2EME ET 3EME ÉTAGE
FOURNITURE ET POSE RAILLE ET PLACO + LAINE DE VERRE ETAGE 2 ET 3
FINITION A L'ENDUIT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 17/12/25 a 13H41 rstephant@aiguillon.com
0212: MSG REP
MG LCOMPTER Email envoyé le 27/11/25 a 15H08 M. R. STEPHANT
2810 : MSG REP MME COUILLARD / MME SAUVEE
FM LGESTION Email envoyé le 15/10/25 a 17H35 M. STEPHANT
0110: MSG REP
--
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 01/10/25 A 12H17 M. R. STEPHANT
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/08/25 A 14H58 M. R. STEPHANT
2208 : BONJOUR, NOUS DEVONS PRÉVOIR LE DÉMONTAGE DU COFFRAGE EN BOIS.
NOUS POUVONS RÉALISER CE TYPE DE PRESTATION AVEC NOS MENUISIERS.
AVONS NOUS L'ACCORD ? DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
18/08 MSG LAISSÉ SUR LE RÉPONDEUR DE L'ASFAD

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/08/25 A 10H21 M. R. STEPHANT

POUEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES DU LOGEMENT
31 AFIN DE PRENDRE CONNAISSANCE DE LA CONFIGURATION DU LOGEMENT ?
APRES CE CONTROLE, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE 3M DE FONTE AVEC DÉPOSE SOLIN
ET PASSAGE AU NIVEAU DE LA CULOTTE EN DALLE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
Suite a donner : OUI. Le 28/10/2025 a 08:47

Suite a donner : OUI. Le 25/11/2025 a 17:15

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/12/25 A 13:39 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	4	170,00	170,00
1,50	MOE001-H(s) Menuiser Hors BPU le 19/09	4	40,00	60,00
7,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 28/10	5	50,00	350,00
11,00	MOE001-H(s) Menuiser Hors BPU le 12/12	10	40,00	440,00
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 25/11	51	50,00	25,00
1,00	PBL021-Pass.tuyau.en app.(perc./parpain)	52	25,00	25,00
5,00	PBL115-FP.Elém.Col.PVC avec té raccord	52	320,00	1600,00
TOTAL H.T.				2670,00
T.V.A. a 10,00%				267,00
TOTAL T.T.C.En EURO				2937,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.