

N/REF : 28/07/2025 16H27 C:000003 I:02684
V/REF : AC/C24940
V/Email reçu le Lundi 28/07/2025 a 16H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 1 GLENAN - MME BOURGEAIS 06 26 17 26 20
LOGEMENT N° 107583, PORTE N°15, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : DYSFONCTIONNEMENT CHAUFFE EAU

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 29/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON HS A REMPLACER
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POSE ET RACCORDEMENT DU BALLON
MONTAGE GROUPE DE SÉCURITÉ ET SIPHON
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE AU BALLON
PRÉVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION POUR BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ET
MODIFICATION P.E.R AINSI QUE LE RACCORDEMENT EC ET EF
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 07/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
VIDANDE DU BALLON DE PRET
RACCORDEMENT DU BALLON DEFINIF AVEC MODFICATION RETOUR CHAUFFAGE SUR
PER DE 20
REMISE EN EAU
REPLISSAGE DU BALLON
CONTRÔLE - BON FONTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

--
INTERVENTION DU 08/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPOSE DE LA PORTE DU PLACARD SUITE INTERVENTION SUR BALLON
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 03/12/25 a 11H30 acasaert@aiguillon.com

AT LCOMPTER Email envoyé le 10/10/25 a 16H25 Mme A. CASAERT

29/07 MSG LAISSÉ

Suite a donner : OUI. Le 11/08/2025 a 11:42

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 03/12/25 A 11:28 MME A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
8,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 03/10	6	50,00		400,00
1,00	Ff mise en place ballon provisoire	9	200,00		200,00
40,00	Jr(s) location ballon temporaire	9	30,00		1200,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	FP ballon échangeur hors BPU	6	1437,43		1437,43
TOTAL H.T.					3237,43
T.V.A. a 10,00%					323,74
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>3561,17</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.