

N/REF : 23/12/2025 11H58 C:000003 I:02671
V/REF : AC/C35353
V/Email reçu le Mardi 23/12/2025 a 11H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BEP
IMMEUBLE : LA BELLE EPINE - BEP
28, BD DE LA BELLE EPINE
.
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le

31 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 28 BD DE LA BELLE EPINE - MME EL ABASSI 07 52 52 01 57
LOGEMENT N° 020655 TYPE 2, PORTE 0655

VOISIN DU DESSUS - MME BRUTEUL 06 29 93 53 14
LOGEMENT N° 020659 TYPE 2, PORTE 0659

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE DE CONTROLE LOGEEMNT DU REZ DE CHAUSSEE : LOCATAIRE ABSENT
CONTROLE LOGEMENT 0659
CONTROLE DES RESEAUX D'ALIMENTATION EAU CHAUDE ET EAU FROIDE
CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION, AUCUNE FUITE EN COURS
CONTROLE RESEAU CHAUFFAGE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DES RADIATEURS
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS SANITAIRES
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ BAIGNOIRE ET VIDANGE SUR PARTIE APPARENTE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONCLUSION : AUCUNE FUITE EN COURS DANS LE LOGEMENT 0659
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR CONTROLE DU LOGEMENT INFERIEUR

INTERVENTION DU 29/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DANS LE LOGEMENT DU RDC
CONSTAT : PLAFOND CLOQUÉ MAIS PAS MOUILLÉ

PAS DE FUITE EN COURS CONSTATÉE AUX ÉTAGES SUPÉRIEURS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 29/12/25 a 16H41 acasaert@aiguillon.com
MG LCOMPTER Email envoyé le 26/12/25 a 14H26 Mme A. CASAERT
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 29/12/25 A 16:38 MME A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	1	400,00	400,00
	TOTAL H.T.			400,00
	T.V.A. a 10,00%			40,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			440,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

