

N/REF : 8/12/2025 14H21 C:000003 I:02595
V/REF : AC/C35659
V/Email reçu le Lundi 08/12/2025 a 14H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CMC
IMMEUBLE : COMMERCE -CMC
RUE DU COMMERCE
.
35750 IFFENDIC

Rennes, le

31 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 10 RUE DU COMMERCE - MME LECHAT 06 82 43 55 98
PORTE 10
MOTIF : PANNE BECS
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 09/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE PERÇÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 24/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE DU BALLON D'EAU CHAUDE
REPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 150L
REPLACEMENT GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 29/12/25 a 12H27 M. E ROCHE
MG LCOMPTER Email envoyé le 26/12/25 a 13H25 M. E ROCHE
10/12 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1	Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	550,00	550,00
TOTAL H.T.					550,00
T.V.A. a 10,00%					55,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>605,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.