

N/REF : 28/11/2025 15H34 C:000003 I:80132
V/REF : AC/C34078
V/Email reçu le Vendredi 28/11/2025 à 15H34

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HLP

IMMEUBLE : HAUTS LEPENANT - HLP
6/8, ALLEE DES AULNES
SQ.DES MARRONNIERS/RUE GOUPIL
35290 GAEL

Rennes, le

31 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 12 ALLEE DES AULNES - MR FRIN 06 34 56 28 61
LOGEMENT N° 107060, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : DYSFONCTIONNEMENT SUR BALLON D'EAU CHAUDE
REPLACEMENT SI NECESSAIRE

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 03/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : BALLON HS
MISE EN SECURITE DU BALLON
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

INTERVENTION DU 18/12 (2 TECHNICIENS)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRE LA PRISE DE RENDEZ VOUS
MISE EN PLACE D'UN AVIS
INTERVENTION A REPLANIFIEE

INTERVENTION DU 24/12 (2 TECHNICIENS)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON D'EAU CHAUDE
REPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 150L
REPLACEEMNT GROUPE DE SECURITE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 26/12/25 a 13H33 M. E ROCHE

03/12 : APPEL SANS POSSIBILITE DE LAISSER UN MESSAGE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
2,00	DEP003-Dépl.Absence locataire le 18/12	2	25,00			50,00
1,00	PBL159-FP.1 Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	4	550,00			550,00
	TOTAL H.T.					600,00
	T.V.A. a 10,00%					60,00
	TOTAL T.T.C.En EURO					660,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.