

N/REF : 14/10/2025 16H05 C:000003 I:02646
V/REF : AC/C30352
V/Email reçu le Mardi 14/10/2025 a 16H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPI
IMMEUBLE : CAMILLE PISSARO -CPI
79/79B/79T, BD DE CLEUNAY
.
35000 RENNES

Rennes, le

31 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 79B CLEUNAY - MME LE ROUZIC 02 99 35 13 54 / 06 23 49 75 87
LOGEMENT N° 100186, PORTE N°B02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : VÉRIFIER LE PRÉSENCE D'HUMIDITÉ SUR L'AURÉOLE PRÉSENTE DANS LA SALLE DE
BAIN

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS PLUSIEURS LOGEMENTS
RETRAIT DE LA MOUSSE POLYURÉTHANE DANS APPARTEMENT DU 1ER AU 79B POUR
CONTROLE
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT DU 79TER
CONSTAT : FUITE LOCALISÉ AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE, INFILTRATION AU
NIVEAU DES JOINTS DE BAIGNOIRE ET FUITE AU RDC DANS LA DOUCHE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 26/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REFECTION DES JOINTS SILICONE DE LA BAIGNOIRE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 26/12/25 a 17H14 Mme M LEFEUVRE

NR LGESTION Email envoyé le 17/12/25 a 11H32 mlefeuvre@aiguillon.com

1712 : MALGRÉ PLUSIEURS APPELS A L'OCCUPANT DU LOGEMENT DU 79 TER (M.
MOUALIF), NOUS RESTONS SANS RETOUR DE SA PART. AVEZ-VOUS D'AUTRES

COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUE OU MAIL A NOUS TRANSMETTRE AFIN DE PLANIFIER NOTRE INTERVENTION. DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

--

1712: MSG REP

1012: MSG REP

28/11 : MSG REP

24/11 : MESSAGE VOCAL

1811: MSG REP

14/11 MSG LAISSÉ LGT 79TER MME MOUALIF

--

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/10/25 A 17H33 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 24/10, PREVOIR POSE DE MOUSSE POLYURÉTHANE DANS APPARTEMENT DU 1ER AU 79B ET REPRISE JOINTS AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE ET DE LA DOUCHE DU LOGEMENT DU 79TER. POUVEZ VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DE MR MOUALIF BOULTIF. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

15/10 : MSG REP

SUITE A DONNER : OUI. LE 24/10/2025 A 19:20

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/10/25 A 17:33 MME M LEFEUVRE

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/12/25 A 11:30 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
2,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	2	30,00	60,00

TOTAL H.T.	230,00
T.V.A. a 10,00%	23,00
TOTAL T.T.C.En EURO	253,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.