

N/REF : 7/07/2025 22H12 C:000053 I:02509
V/REF : AC/C23358
V/Email reçu le Lundi 07/07/2025 a 22H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MSA
IMMEUBLE : SANGNIER -MSA
6 a 18, RUE MARC SANGNIER
.
35200 RENNES

Rennes, le

02 Janvier 2026

Référence Marché: 024089-MNU-002

LOCALISATION : ALLEE 18 SANGNIER - MME EL FADIL 06 34 21 86 85
LOGEMENT N° 004960, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : REMPLACEMENT PORTE DE LA SALLE DE BAIN GONDOLÉE

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

INTERVENTION DU 11/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 01/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ PRISE DE RENDEZ-VOUS

MISE EN PLACE AVIS DE PASSAGE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 02/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 10/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DEPOSE PORTE DE LA SALLE DE BAIN

FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE PORTE 350MM D'ÉPAISSEUR

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 14/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

FOURNITURE ET POSE DE ROSACES DE PORTE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 17/11/25 a 17H32 AGUILLO@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER Email envoyé le 12/11/25 a 11H32 AGUILLO@AIGUILLON.COM
LE LCOMPTER Email envoyé le 01/09/25 a 17H07 Mme A GUILLO
LE LCOMPTER Email envoyé le 01/09/25 a 17H07 M. T AUBREE
01/09 : MSG REP
LE LCOMPTER Email envoyé le 11/07/25 a 16H37 Mme A GUILLO
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 12/11/25 A 11:31 MME A GUILLO
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/11/25 A 17:31 MME A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux règles de l'art.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 17/09	2	35,00		35,00
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 01/09	50	35,00		35,00
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 15/09	52	35,00		35,00
1,00	MEN004-Rempl.Porte alvéolaire 40mm	54	150,00		150,00
TOTAL H.T.					255,00
T.V.A. a 10,00%					25,50
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>280,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

