

N/REF : 1/12/2025 16H28 C:000003 I:80260
V/REF : AC/C34228
V/Email reçu le Lundi 01/12/2025 a 16H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BSQ
IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

Rennes, le 06 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 A 5 RUE GABRIEL GERMAIN -
LOGEMENT 17 MR SAFI 06 15 69 43 16

MOTIF : UNE FUITE EST COURS AU SOUS-SOL NIVEAU -1 VERS SORTIE D'ASCENSEUR
RÉPARATION FUITE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT: FUITE EN DALLE ENTRE LE COMPTEUR EF DU LOGEMENT 17 ET LES
PARTIES COMMUNES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 26/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN PLACE DES MANOMETRES POUR IDENTIFIER LE RÉSEAU FUYARD
CONSTAT : AUCUNE FUITE SUR LES RÉSEAUX DU LOGEMENT 17
AUTRE CONSTAT : UNE AUTRE FUITE A ÉTÉ LOCALISÉE SUR LE COLONNE DN42
ENTRE LE 1ER ETAGE ET LE REZ DE CHAUSSEE
AUTRE CONSTAT : DEUXIEME FUITE AU NIVEAU D'UN JOINT FIBRE AU REZ DE
CHAUSSEE SUR LE TUYAU QUI VA VERS LE LOCAL POUBELLE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 26/12/25 a 15H53 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR REPARATION COLONNE EAU FROIDE ENTRE LE 1ER ETAGE ET LE REZ DE
CHAUSSEE
PRÉVOIR REMPLACEMENT JOINT FIBRE SUR TUYAU ALLANT AU LOCAL POUBELLE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

0812: MSG REP

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/12/25 A 10H24 MME S ALI MOHAMED

PRÉVOIR CHEMISAGE PE SUR RESEAU EAU FROIDE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL014-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPC		2	170,00
				170,00
		TOTAL H.T.		170,00
		T.V.A. a 10,00%		17,00
		TOTAL T.T.C.En EURO		187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

