

N/REF : 5/12/2025 12H14 C:000502 I:16380
V/REF : 864057
V/Email reçu le Vendredi 05/12/2025 à 12H14

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1155
IMMEUBLE : L'ORANGIS -1155
5, RUE DE LA FUTAIE
.
35140 GOSNE

Rennes, le 14 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : 5 RUE DE LA FUTAIE - MR SAGHRAOUI 06 22 90 44 77

MOTIF : PRESENCE DE CONDENSATION IMPORTANTE FAIBLE DÉBIT CONSTATÉ PAR LE LOC
VMC A VERIFIER
Donneur d'ordre : M. T RIAUDEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : RÉGLAGE DE L'OUVERTURE DE LA BOUCHE DE VMC SALLE DE BAIN
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE PASSAGE D'UN ELECTRICIEN AFIN DE VÉRIFIER LES
BRANCHEMENTS ELECTRIQUES POUR LES 2 VITESSES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 02/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : 2 POSSIBILITÉS : MANQUE DE PUISSANCE MOTEUR VMC
AUTRE POSSIBILITÉ : LES TROIS GAINES SONT VMC BOUCHÉES OU FUITE D'AIR
DEVIS A SUIVRE POUR DÉBOUCHAGE GAINES VMC
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,50		29,50
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 15/12	1	69,24		138,48
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 02/01	2	69,24		138,48
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 15/12	1	40,66		40,66
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 02/01	2	40,66		40,66
TOTAL H.T.					387,78
T.V.A. a 10,00%					38,77
TOTAL T.T.C.En EURO					426,55

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.