

N/REF : 12/01/2026 13H48 C:000073 I:02330
V/REF : AC/C36706
V/Email reçu le Lundi 12/01/2026 a 13H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VLT
IMMEUBLE : RES LA VIOLETTE -VLT
7BIS/7TER, RUE ST MICHEL
(BAT.A/B)
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

Rennes, le 19 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 7 BIS RUE ST MICHEL - BAT B - MME COUTANT 06 77 44 15 08
LOGEMENT N° 110605, PORTE N°B03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : ABSENCE EAU CHAUDE - REMPLACER BALLON SI BESOIN

Donneur d'ordre : M. T CERMELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 14/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTORLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE HS
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMMANDE
REMARQUE : PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR EVIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR REMPLACEEMNT BALLON D'EAU CHAUDE 150L

INTERVENTION DU 16/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
REEMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 150L
REEMPLACEMENT GROUPE DE SÉCURITÉ
REEMPLACEMENT VIDAGE
REFECTION PVC
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/01/26 a 12H23 M. T CERMELLI

MG LCOMPTER Email envoyé le 14/01/26 a 15H12 M. T CERPELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1 Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	550,00	550,00
	TOTAL H.T.			550,00
	T.V.A. a 10,00%			55,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			605,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.