

N/REF : 5/01/2026 14H25 C:000003 I:80075
V/REF : AC/C35949
V/Email reçu le Lundi 05/01/2026 à 14H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLM
IMMEUBLE : CLOS MIRABELLES -CLM
40, MAIL DE LA BESNERAIE
CLOS DES MIRABELLES/GRAND BOIS
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Rennes, le 27 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 40 MAIL DE LA BESNERAIE - SOUS SOL

MOTIF : FUIITE AU SOUS-SOL NON IDENTIFIÉE - POURRAIT PROVENIR DU 1 OU 2EME ÉTAGE
RÉPARER L'ORIGINE DE LA FUIITE

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE SOUS SOLS
CONSTAT : INFILTRATIONS D'EAU
CONTROLE LOGEMENT 24
CONSTAT : FUIITE SUR ALIMENTATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 22/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
CHEMISAGE EN PE 10/12 SUR LE RÉSEAU D'ALIMENTATION DU LOGEMENT 24
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 22/01/26 à 14H23 Mme S FARUEL

MG LGESTION Email envoyé le 09/01/26 à 10H46 Mme S FARUEL

PRÉVOIR UN CHEMISAGE EN PE SUR LE RÉSEAU D'ALIMENTATION DU LOGEMENT 24
MERCI DE NOUS FOURNIR LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES AFIN DE POUVOIR
PROCÉDER AUX RÉPARATIONS

DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
25,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00		1375,00
25,00	PBL002-Dépose Tuyauterie/ML	3	20,00		500,00
TOTAL H.T.					1975,00
T.V.A. a 10,00%					197,50
TOTAL T.T.C.En EURO					2172,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.