

N/REF : 5/01/2026 11H23 C:000003 I:80351
V/REF : AC/C35913
V/Email reçu le Lundi 05/01/2026 à 11H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GCG
IMMEUBLE : GASCOGNE - GCG
2/4, SQUARE DE GASCOGNE
.
35000 RENNES

Rennes, le 30 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 SQUARE DE GASCOGNE - MR MPASSI LOUZALA MLLE LESSOLE 07 74 55 93 46
LOGEMENT N° 005713, PORTE N°11, 1° ÉTAGE

MOTIF : FUIITE SOUS ÉVIER CUISINE A RÉPARER

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : ÉVACUATION EVIER BOUCHÉE
DÉBOUCHAGE EVIER AU FURET MECANIQUE
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
REMARQUE : LE MEUBLE SOUS EVIER EST A REMPLACER ET LA VIDANGE EN CUIVRE
EST A REFAIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 21/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER
MODIFICATION DE LA VIDANGE DN40
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
RECHERCHE DE FUIITE
CONSTAT : FUIITE LOCALISÉE DANS L'APPARTEMENT DU DESSUS, SUR LE FLEXIBLE
DE LA MACHINE A LAVER.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 22/01/26 à 11H33 Mme S ALI MOHAMED

SOUHAITEZ VOUS QUE L'ON REMPLACE LE FLEXIBLE DE LA MACHINE A LAVER DU LOGEMENT SUPERIEUR ? SI ACCORD, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRE DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

MG LGESTION Email envoyé le 09/01/26 a 15H00 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR REMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER
PRÉVOIR REFECTION VIDANGE CUIVRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL118-Débouchage lavabo,baign.,évier	3	92,00	92,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	3	255,00	255,00
1,00	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	3	45,00	45,00
TOTAL H.T.				392,00
T.V.A. a 10,00%				39,20
TOTAL T.T.C.En EURO				431,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

