

N/REF : 19/01/2026 9H29 C:000003 I:80350
V/REF : AC/C37362
V/Email reçu le Lundi 19/01/2026 a 9H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BBN
IMMEUBLE : BOURBONNAIS -BBN
13 a 19, RUE DU BOURBONNAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 31 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 13 RUE DU BOURBONNAIS - M. MME EZZARANI 06 24 06 15 26
LOGEMENT N° 005542, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LA CUISINE - EAU PRÉSENTE AU SOL
FAIRE RÉPARATION NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE SUR RACCORD PVC/CUIVRE DERRIERE MEUBLE ÉVIER, FUITE SUR
VIDAGE ÉVIER ET SUR ÉVIER INOX.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER
REPLACEMENT ÉVIER
REPLACEMENT VIDAGE
REPLACEMENT ROBINETTERIE
REFECTION VIDANGE PVC
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 30/01/26 a 11H50 Mme S ALI MOHAMED

CL LGESTION Email envoyé le 19/01/26 a 13H33 salimohamed@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 19/01, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU MEUBLE
ÉVIER 120 + EVIER ET REMPLACEMENT TRONÇON CUIVRE PAR DU PVC. DANS
L'ATTENTE DE VOS INTRUCTIONS.

1901: MSG REP
SUITE A DONNER : OUI. LE 19/01/2026 A 12:45

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/01/26 A 13:33 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier	2	125,00	125,00
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	2	230,00	230,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	2	255,00	255,00
1,00	PBL107-FP.1 Evacuation	2	90,00	90,00
TOTAL H.T.				800,00
T.V.A. a 10,00%				80,00
TOTAL T.T.C.En EURO				880,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

