

N/REF : 28/01/2026 16H59 C:000039 I:00255
V/REF : AC/C38406
V/Email reçu le Mercredi 28/01/2026 à 16H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BQN
IMMEUBLE : LA BINQUENAI -BQN
26/39, BOULEVARD OSCAR LEROUX
.
35000 RENNES

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 26 BOULEVARD OSCAR LEROUX - MR RITORTO 06 50 26 99 69 (LOGEMENT
IMPACTÉ)
LOGEMENT N° 002557, PORTE N°2557, 3° ÉTAGE, TYPE 2
--
LOGEMENT DU DESSUS
MR ALSHAZALI : 07 82 96 91 03
LOGEMENT N° 002563 TYPE 2, PORTE 2563

MOTIF : FUIITE DANS CELLIER (PLAFOND)
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/02 (MATIN)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 2557
CONSTAT : FUIITE GOUTTES A GOUTTES AU PLAFOND
CONTROLE LOGEMENT 2563
CONSTAT : FUIITE SUR FLEXIBLE ROBINETTERIE BAIGNOIRE
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT D'UN JOINT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : AUTRE FUIITE CONSTATÉE SUR SIPHON, ACCORD GESTIONNAIRE PAR
SMS, INTERVENTION REPLANIFIER L'APRES MIDI
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 03/02 (APRES-MIDI)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REPLACEMENT SIPHON EVIER
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/02/26 a 10H38 M. R. STEPHANT

3001: APPEL SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER UN MESSAGE
Suite a donner : OUI. Le 03/02/2026 a 11:14

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
1,00	PBL042-Rempl.joints/clapet s/rob.	1	50,00	50,00
1,00	PBL095-Rempl.siphon évier	2	60,00	60,00
TOTAL H.T.				280,00
T.V.A. a 10,00%				28,00
TOTAL T.T.C.En EURO				308,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

