

N/REF : 15/01/2026 16H04 C:000073 I:01252
V/REF : AC/C37171
V/Email reçu le Jeudi 15/01/2026 a 16H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 3 RUE DE QUEBEC - LOGT VACANT CLEF A L'AGENCE AIGUILLON 21 MAIL PABLO
PICASSO NANTES
LOGEMENT N° 116990, PORTE N°032, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : - REMPLACEMENT MEUBLE SOUS ÉVIER
- RÉFECTION JOINTS SILICONE LAVABO ET DOUCHE
- POSE FAIENCE LAVABO

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REEMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER TROIS PORTES
REEMPLACEMENT MITIGEUR EVIER
REFECTION PVC
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS SILICONES
FOURNITURE ET POSE PLAQUE AU DESSUS DU LAVABO
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 30/01/26 a 14H59 M. T CERPELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	1	30,00	60,00
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	150,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	1	255,00	255,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Plaque dilite blanche m2	1	107,25	107,25
TOTAL H.T.				572,25
T.V.A. a 10,00%				57,22
TOTAL T.T.C.En EURO				629,47

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.