

N/REF : 12/01/2026 15H57 C:000003 I:02663
V/REF : AC/C36751
V/Email reçu le Lundi 12/01/2026 a 15H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TNV
IMMEUBLE : TERRES NEUVAS -TNV
RUE AURELIE NEMOURS
.
35000 RENNES

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 19 RUE AURELIE NEMOURS - LISE TROCHON 06 13 80 79 27
LOGEMENT N° 105187, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE

CONTACTER MME CHAUVEL : 06.49.18.75.48 (ERGOTHERAPEUTE)
MOTIF : POSE D'UNE BARRE RABATABLE AKW AVEC PIED REGLABLE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN COMMANDE DE LA BARRE DE DOUCHE
ACCORD ORAL DE MME LEFEUVRE POUR COMMANDE D'UNE SECONDE BARRE A POSER
DANS LES WC
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION DU 02/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
OCCUPANTE NON DISPONIBLE
REPORT DE L'INTERVENTION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION DU 03/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE D'UNE BARRE RABATABLE AKW AVEC PIED REGLABLE DANS
LA SALLE DE BAIN
FOURNITURE ET POSE D'UNE BARRE DE MAINTIEN DANS LES WC
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 09/02/26 a 11H09 Mme M LEFEUVRE
AT LCOMPTER Email envoyé le 26/01/26 a 16H15 Mme M LEFEUVRE

1301: MSG REP
Suite a donner : OUI. Le 26/01/2026 a 16:03

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL050-FP.barre relevement 30-100cm inox	2	100,00	100,00
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	3	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 02/02	3	20,00	20,00
1,00	PBL050-FP.barre double avec pied hs BPU	3	333,96	333,96
TOTAL H.T.				503,96
T.V.A. a 10,00%				50,39
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>554,35</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

