

N/REF : 8/01/2026 14H53 C:002020 I:02574
V/REF : AC/C36586
V/Email reçu le Jeudi 08/01/2026 a 14H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GJA
IMMEUBLE : LE GRAND JARDIN -GJA
RUES DES 3 JOURNAUX/COURTIL
PL.DU MANOIR/AV DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : ALLEE 25 COMPTOIRS - PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 014946, PORTE N°4946, 1° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : -REMPLACEMENT RADIATEUR FUYANT CHAMBRE 3
-REMPLACEMENT LAVABO AVEC COLONNE DANS WC

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 14/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
INTERVENTION REPLANIFIÉE

--

INTERVENTION DU 30/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE LAVABO AVEC COLONNE
FOURNITURE LAVABO AVEC COLONNE
COUPURE D'EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE PARTIELLE
DÉPOSE RADIATEUR CHAMBRE 3
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR
REMISE EN EAU
PURGE RESEAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 10/02/26 a 12H35 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 10/02/26 A 12:33 MME T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL141-FP.1 Radiat.acier H600mm<L650mm	2	280,00	280,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.lavabo	2	125,00	125,00
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	2	180,00	180,00
TOTAL H.T.				585,00
T.V.A. a 10,00%				58,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>643,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.