

N/REF : 19/01/2026 8H39 C:000039 I:02357
V/REF : AC/C37353
V/Email reçu le Lundi 19/01/2026 a 8H39

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SSG
IMMEUBLE : SIMONE SIGNORET -SSG
1/3, SQUARE RENE VAUTIER
.
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 1 SQUARE RENE VAUTIER - MME BONNIERE M AIT ARRAMI 07 63 32 50 53 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 105095, PORTE N°16, 1° ÉTAGE, TYPE 4
--
LOGEMENTS AU DESSUS:
- PORTE 24 MME TAFFINEAU 07 87 87 34 67
- PORTE 23 M. MELGIRE 06 41 90 19 17

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE INFILTRATION
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE LOGEMENT SUPÉRIEUR
CONSTAT : AUCUNE FUITE N'EST CONSTATÉE DANS LE LOGEMENT
REMARQUE : ABSENCE DES LOCATAIRES QUI SONT IMPACTÉS
VÉRIFICATION DE TOUT LES POINT D'EAU : RAS
CONTACT PAR TÉLÉPHONE DE LA LOCATAIRE DU LOGEMENT IMPACTÉ
REMARQUE : LA LOCATAIRE RAPPORTE QUE DES TRACES DE MOISSISURES COTÉ MUR FENETRE
CONCLUSION : IL SE POURRAIT QU'IL Y AIT UNE INFILTRATION PAR EXTÉRIEUR FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 02/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FORTES TRACES DE MOISSISURES ET LORS DE FORTE PLUIE INFILTRATIONS D'EAU
CONCLUSION : INFILTRATION D'EAU PROVENANT PAR LA TERRASSE ÉTANCHEITÉ TOITURE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR L'INTERVENTION D'UNE ENTREPRISE D'ÉTANCHEITÉ

POUR EFFECTUER UNE RECHERCHE DE FUITE PAR FUMIGENE TERRASSE ETAGE 2
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 03/02/26 a 11H23 M. R. STEPHANT
FM LGESTION Email envoyé le 28/01/26 a 13H17 M. STEPHANT
28/01 BONJOUR, NOUS ALLONS PLANIFIER UNE NOUVELLE RECHERCHE. MERCI DE
NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DES LOGEMENTS A VÉRIFIER SVP.
AT LCOMPTER Email envoyé le 26/01/26 a 11H21 M. R. STEPHANT
1901: MSG REP LOGT 23 ET 24

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	3	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

