

N/REF : 22/12/2025 16H39 C:000039 I:02347
V/REF : AC/C39625
V/Email reçu le Lundi 22/12/2025 a 16H39

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GLO
IMMEUBLE : LE GRAND LOGIS -GLO
2-4, RESIDENCE DU GRAND LOGIS
GRD LOGIS
35170 BRUZ

Rennes, le 12 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 2 RESIDENCE DU GRAND LOGIS - LOGEMENT VACANT SUR PASS CHANTIER
JUSQU'A FIN JANVIER 2026
2° ÉTAGE, PORTE 24 - LOGEMENT DE TYPE TYPE 3

MOTIF : MENUISERIE :
- REMPLACEMENT PORTE CUISINE
- REMPLACEMENT TABLIER BAIGNOIRE
-
PLOMBERIE :
- REMPLACEMENT RADIATEUR SALLE DE BAIN
- REMPLACEMENT MEUBLE SOUS-ÉVIER + ÉVIER + JOINTS ÉVIER

Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 19/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
DÉCOUPE POUR PASSAGE TUYAUX
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS ÉVIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR REMPLACEMENT PORTE ALVÉOLAIRE DE LA CUISINE
--
INTERVENTION DU 02/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FERRAGE DE LA PORTE

FOURNITURE ET POSE DES PAUMELLES
FOURNITURE ET POSE DE LA PORTE
PERCAGE DE LA POIGNEE
FOURNITURE ET POSE SERRURE ET POIGNEE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
COUPURE D'EAU
VIDANGE PARTIELLE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE RADIATEUR SALLE DE BAIN
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR SALLE DE BAIN
REMISE EN EAU
PURGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
DÉPOSE ÉVIER
FOURNITURE ET POSE ÉVIER
FOURNITURE ET POSE SIPHON ÉVIER
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 10/02/26 a 20H25 Mme M. LE ROUX
CL LCOMPTER Email envoyé le 10/02/26 a 12H08 MLEROUX@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 10/02/26 A 12:07 MME M LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	4	255,00		255,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	5	110,00		110,00
1,00	MEN004-Rempl.Porte alvéolaire 40mm	6	150,00		150,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	7	230,00	230,00
1,00	PBL143-FP.1 Radiat.acier H700mm>L650mm	7	310,00	310,00
TOTAL H.T.				1055,00
T.V.A. a 10,00%				105,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1160,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.