

N/REF : 10/12/2025 14H15 C:000003 I:80075
V/REF : AC/C40941
V/Appel du Mercredi 10/12/2025 a 14H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLM
IMMEUBLE : CLOS MIRABELLES -CLM
40, MAIL DE LA BESNERAIE
CLOS DES MIRABELLES/GRAND BOIS
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Rennes, le 26 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 33 MAIL DE LA BESNERAIE - SOUS SOL
MOTIF : FUITE NON MAITRISABLE AU NIVEAU DU SOUS-SOL
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE EN GOUTTE A GOUTTE AU SOUS SOL AU NIVEAU DES COLONNES
EAUX USÉES
TENTATIVE RECHERCHE DE FUITE ETAGE SUPÉRIEUR RDC (APPARTEMENT 1)
REMARQUE : LE LOCATAIRE NOUS REFUSE L'ACCES AFIN DE RÉALISER LA
RECHERCHE DE FUITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 23/02/26 a 10H50 Mme S FARUEL
NR AB Email envoyé le 16/02/26 a 10H09 Mme S FARUEL
BB AB Email envoyé le 05/02/26 a 14H53 Mme A. CASAERT
24/12 : MSG REP
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/12/25 A 10H24 MME A. CASAERT
1112 : BONJOUR, MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DU LOGEMENT
DU RDC (APPARTEMENT 1). DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				100,00
	T.V.A. a 10,00%				10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.