

N/REF : 13/02/2026 10H02 C:000053 I:02434
V/REF : AC/C39872
V/Email reçu le Vendredi 13/02/2026 à 10H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MYT
IMMEUBLE : MYOSOTIS -MYT
5, RUE DES MYOSOTIS
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 28 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : 5 RUE DES MYOSOTIS - PASS CHANTIER
2EME ETAGE - PARTIES COMMUNES
MOTIF : FUIITE SUR PALIER 2EME ÉTAGE
PRÉSENCE D'UNE FLAQUE AU SOL
Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FLAQUE D'EAU EN SORTIE DE LA GT EFS PROVENANT DU PLAFOND DANS
LA GT EFS DU 3EME PAS DE FUIITE APPARENTE .
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 20/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUIITE IMPORTANTE DANS LES PARTIES COMMUNES
LE COMPTEUR DE L'APPARTEMENT 31 TOURNE
REMARQUE : LE PLOMBIER DE L'ENTREPRISE ASH EST PRÉSENT CAR A REFAIT LA
SDB DE CET APPARTEMENT LA SEMAINE DERNIERE ET IL Y A UNE
AUTRE REMARQUE : FUIITE AU GOUTTES A GOUTTES DERRIERE LE PANNEAU DE
COULE SANS DOUTE DOUCHE, COULE SANS DOUTE DEPUIS UN RACCORD
LE PLOMBIER DOIT DÉPOSER LA PAROI LUNDI PROCHAIN POUR RÉPARER. EN
ATTENDANT LE LOCATAIRE DOIT FERMER SON COMPTEUR QUAND IL N'EN A PAS
L'UTILITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 20/02/26 à 16H24 Mme A GUILLO
AT LCOMPTER Email envoyé le 20/02/26 à 15H18 M. V BRIENS

CL LGESTION Email envoyé le 13/02/26 a 12H22 vbriens@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 13/02, PRÉVOIR RECHERCHE DE FUITE SUR LES
8 COMPTEURS AVEC AFFICHAGE COUPURE D'EAU. DANS L'ATTENTE DE VOS
INSTRUCTIONS
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/02/26 A 12:20 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

