

N/REF : 28/01/2026 8H38 C:000502 I:16271
V/REF : 868795
V/Email reçu le Mercredi 28/01/2026 à 8H38

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1214
IMMEUBLE : RES DU HILL -1214
1, RESIDENCE DU HILL
.
35370 ARGENTRE DU PLESSIS

Rennes, le 28 Février 2026

Référence Marché : Electricité-Lot3 Breti Est

LOCALISATION : 1 RÉSIDENCE DU HILL

MOTIF : SUITE REMPLACEMENT CAISSON VMC PAR PROXISERVE - PRÉVOIR REMPLACEMENT DU
DISJONCTEUR 10A EN MONO (ACTUELLEMENT EN TRI)
SI BESOIN TECHNICIEN PROXISERVE CÉDRIC 06 46 31 44 68

Donneur d'ordre : Mme V. BELLIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 12/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
FOURNITURE ET POSE D'UN DISJONCTEUR HAGER 10A
RACCORDEMENT VMC SOUS LE DISJONCTEUR 10A
CONTRÔLE SERRAGE TABLEAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
RECHERCHE DE CONTINUITÉ SUR L'ALIMENTATION VMC
CONSTAT : ALIMENTATION VMC ENLEVÉE DU TABLOTIN
FOURNITURE ET POSE BOÎTE DE DÉRIVATION ET RACCORDEMENT CIRCUIT VMC
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 17/02/26 à 11H09 Mme V. BELLIER

MG LCOMPTER Email envoyé le 12/02/26 a 11H04 Mme V. BELLIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	2.1.1-Rempl.Dispositif différentiel	1	90,22	90,22
1,00	H(s) Main d'Oeuvres hors BPU	1	52,00	52,00
5,00	H(s) Main d'Oeuvres hors BPU	2	52,00	260,00
1,00	2.1.1-FP.Boite de dérivation	2	14,41	14,41
TOTAL H.T.				416,63
T.V.A. a 10,00%				41,66
TOTAL T.T.C.En EURO				458,29

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.