

N/REF : 20/01/2026 11H04 C:000003 I:00868
V/REF : AC/C37531
V/Email reçu le Mardi 20/01/2026 à 11H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 28 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 20 BOULEVARD D'ANJOU - MME CURCETTI 06 88 00 50 70
LOGEMENT N° 005500, PORTE N°5500, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE SOUS ÉVIER - FAIRE RECHERCHE DE FUIITE ET RÉPARATION

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : FUIITE LOCALISÉE SUR LA VIDANGE EN CUIVRE

PRÉCONISATION : PRÉVOIR REFECTION TRONÇON CUIVRE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 17/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DÉPOSE TRONÇON CUIVRE

AGRANDISSEMENT DU PASSAGE DANS LE MUR PORTEUR

REMPLACEMENT DU TRONÇON ÉVIER A LA COLONNE

REMPLACEMENT DE L'ANCIEN SIPHON DE MACHINE A LAVER QUI N'AVAIT PAS DE
DE BOUCHON DE NETTOYAGE ET QUI ÉTAIT BOUCHÉ

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 17/02/26 à 11H38 Mme S ALI MOHAMED

06/02 MSG LAISSÉ

AT LGESTION Email envoyé le 03/02/26 a 16H29 Mme S ALI MOHAMED

0302 : BONJOUR, PRÉVOIR REFECTION TRONÇON CUIVRE. DANS L'ATTENTE.

2101: MSG REP

Suite a donner : OUI. Le 03/02/2026 a 14:46

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
2,50	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	2	45,00	112,50
2,50	PBL002-Dépose Tuyauterie/Ml	2	20,00	50,00
1,00	PBL101-FP.Vidage complet pour MaL	2	85,00	85,00
TOTAL H.T.				347,50
T.V.A. a 10,00%				34,75
TOTAL T.T.C.En EURO				382,25

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

