

N/REF : 30/01/2026 17H03 C:000053 I:02508
V/REF : AC/C38655
V/Email reçu le Vendredi 30/01/2026 à 17H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MGE
IMMEUBLE : MICHEL GERARD - MGE
1, RUE MICHEL GERARD
.
35200 RENNES

Rennes, le 03 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 1 RUE MICHEL GERARD - PASS CHANTIER
PARTIES COMMUNES

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
FUIE AU PLAFOND DU SOUS SOL SUR TUYAU ÉVACUATION DIAMETRE 40 MM,
PROVENANT SOIT DE L'ENTREPRISE UBAT (ENTRÉE DU BAS CODE
ENTRÉE A2 110 B) OU L'ENTREPRISE ALFADI QUI EST MITOYENNE MAIS DONT
L'ENTRÉE EST DE L'AUTRE COTÉ A L'EXTÉRIEUR

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU SOUS-SOL
CONSTAT : GOUTTES A GOUTTES AU DESSUS (CELA CORRESPOND AVEC LA CUISINE DE
L'ENTREPRISE)
PRÉCONISATION : PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 25/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU.
PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION.
POSE COLLIERS DE FIXATION.

FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX MULTI DEPUIS LA VANNE A
L'ENTRÉE DES LOCAUX JUSQU'AUX LAVABO ET LA CUISINE
REMISE EN EAU.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
CONDAMNATION RÉSEAU EN DALLE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

CL LCOMPTER Email envoyé le 27/02/26 a 12H16 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

1202: MAIL A SECRETARIAT@ALFADI.FR POUR RDV PASSAGE EN APPARENT

--

AT LGESTION Email envoyé le 11/02/26 a 11H55 M. R TALLEUX

1102 : BONJOUR, PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT. DANS L'ATTENTE.

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 27/02/26 A 12:15 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
40,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	3	30,00	1200,00
5,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	3	60,00	300,00
TOTAL H.T.				1600,00
T.V.A. a 10,00%				160,00
TOTAL T.T.C.En EURO				1760,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

