

N/REF : 22/01/2026 11H11 C:005046 I:02647
V/REF : AC/C39977
V/Email reçu le Jeudi 22/01/2026 a 11H11

**ESH LES AJONCS
POUR MANDAT AIGUILLON CONSTRUC
18 BOULEVARD DE LA RESISTANCE
56000 VANNES**

V/REF.IMM. CSM
IMMEUBLE : Foyer ST MARTIN -CSM
14, CANAL ST MARTIN
.
35700 RENNES

Rennes, le 03 Mars 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : 14 CANAL SAINT MARTIN - ALEXIA 06 72 54 67 45
MOTIF : FUIITE DANS LA SALLE FRIGO AU RDC CÔTÉ RÉFECTOIRE N°1
Donneur d'ordre : M. C BARRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUIITE LOCALISÉE SUR UNE FONTE EN PLAFOND D'ÉVACUATION AU
REZ-DE-CHAUSSEE DANS LE LOCAL FRIGO, A AU MOINS 3,50 M DE HAUTEUR
CONTROLE CHAMBRE SITUÉ AU DESSUS
CONSTAT : FUIITE SUR L'ÉVACUATION EN 32 DU LAVABO A L'ENTRÉE DE LA FONTE
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 15/02/26 a 11H18 M. C BARRE
MG LGESTION Email envoyé le 12/02/26 a 11H16 M. C BARRE
PRÉVOIR DÉBOUCHAGE AU FURET EN D32
PRÉVOIR REPRISE ÉTANCHÉITÉ DE LA FONTE ET VÉRIFICATION A L'INTÉRIEUR DE
LA FONTE SI ELLE N'A PAS BESOIN D'UN CURAGE DU RESEAU
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 09/02	1	72,01		216,03
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	42,48		42,48
TOTAL H.T.					258,51
T.V.A. a 10,00%					25,85
TOTAL T.T.C.En EURO					284,36

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.