

N/REF : 19/01/2026 9H42 C:000003 I:02603
V/REF : AC/C37366
V/Email reçu le Lundi 19/01/2026 a 9H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. LOV
IMMEUBLE : LES LOGIS VERG -LOV
2, RUE DE BREHAT
.
35340 LA BOUEXIERE

Rennes, le 03 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 RUE DE BREHAT - PARTIE COMMUNE 1ER ÉTAGE
MLLE BADIER SOPHIE

MOTIF : FUIITE PAR UNE GRILLE AU PLAFOND DES PARTIES COMMUNES DU 1ER ÉTAGE
RECHERCHE DE FUIITE ET RÉPARATION
(PROBLEME SIGNALÉ PAR M. PEIDNOIR PORTE 111)

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 208
CONSTAT : FUIITE PROVIENT DU TUYAU DE CUIVRE DIAMETRE 16 D'ALIMENTATION D'EAU
PRÉCONISATION : L'INSTALLATION DE 35 METRE DE TUYAU CUIVRE DIAMETRE 16 ENTRE COMPTEUR ET LA VANNE D'EAU DE L'APPARTEMENT
ENLEVEMENT DU PLACO AU PLAFOND POUR SÉCURISER LE PASSAGE DES LOCATAIRES
NETTOYAGE DU DÉGÂTS DES EAUX
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 27/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CREATION D'UNE TRAPPE DE VISITE 500*500 AFIN DE DISSIMULER LE TROU DANS LE PLACO
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 27/02/26 a 15H54 sfaruel@aiguillon.com
AT LGESTION Email envoyé le 21/01/26 a 08H42 Mme S FARUEL

2101 : BONJOUR, PRÉVOIR INSTALLATION DE 35 METRE DE TUYAU CUIVRE
DIAMETRE 16 ENTRE COMPTEURS ET LA VANNE D'EAU DE L'APPARTEMENT
MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DES LOCATAIRE DU LOGEMENT 208.
DANS L'ATTENTE.

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 27/02/26 A 15:54 MME S FARUEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
45,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00	2475,00
5,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	60,00	300,00
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	2	46,00	46,00
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 27/02	51	50,00	150,00
1,00	PBL047-FP.Trappe visite 50x50 Hs BPU	51	160,00	160,00
TOTAL H.T.				3231,00
T.V.A. a 10,00%				323,10
TOTAL T.T.C.En EURO				3554,10

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

