

N/REF : 26/02/2026 11H51 C:000073 I:11123
V/REF : AC/C41044
V/Email reçu le Jeudi 26/02/2026 a 11H51

SELON DEVIS N° 6020156

V/REF.IMM. SBIO

IMMEUBLE : SYMBIOSE -SBIO
2/4, RUE DE LA METAIRIE
3, RUE DU BOCAGE
44700 ORVAULT

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le

05 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 4 RUE DE LA METAIRIE BATIMENT D - MR ET MME ELYAHYAUI 06 64 17 82 27
LOGEMENT N° 123255, PORTE N°D21, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 6020156 du 26/02/2026 d un montant de
673,43€ TTC

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION EN 2 TEMPS :

INTERVENTION DU 03/03 ET DU 04/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL.

MISE HORS TENSION INSTALLATION.

COUPURE EAU, VIDANGE ET DÉPOSE CHAUFFE EAU.

REPLACEMENT TREPIED.

REPLACEMENT GROUPE DE SÉCURITÉ.

MISE EN PLACE KIT DE FIXATION VERTICAL MURAL (ACCES RESTREINT).

REPRISE ÉVACUATION + RACCORDEMENT EXTRACTION D'AIR POUR ADAPTATION.

REPOSE ET RACCORDEMENT CHAUFFE EAU.

REMISE EN EAU.

REMISE EN TENSION RÉSISTANCE (SANS REMISE EN SERVICE BLOC

THERMODYNAMIQUE).

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ ET BON FONCTIONNEMENT.

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.

REMISE EN SERVICE BLOC THERMODYNAMIQUE.

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/03/26 a 11H11 M. T CERPELLI

TC TT Email envoyé le 26/02/26 a 10H07 M. T CERPELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	612,21	612,21
	TOTAL H.T.		612,21
	T.V.A. a 10,00%		61,22
	TOTAL T.T.C.En EURO		673,43

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.