

N/REF : 16/01/2026 14H30 C:000003 I:80075
V/REF : AC/C37270
V/Email reçu le Vendredi 16/01/2026 a 14H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLM

IMMEUBLE : CLOS MIRABELLES -CLM
40, MAIL DE LA BESNERAIE
CLOS DES MIRABELLES/GRAND BOIS
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Rennes, le 12 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 35 MAIL DE LA BESNERAIE - M. COMLAN 07 82 84 53 65
LOGEMENT N° 106833, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : REMPLACEMENT DU RECEVEUR DE DOUCHE A L'IDENTIQUE (FELÉ)

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REMPLACEMENT RECEVEUR 90X90
MISE EN PLACE WEDI POUR CALER RECEVEUR ET BANDEAU EN DESSOUS DU
RECEVEUR
RACCORDEMENT ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR REFECTION FAIENCE SOUS RECEVEUR

INTERVENTION DU 27/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE CARREAUX SOUS LE BAC A DOUCHE
REFECTION JOINT FAIENCE
REFECTION JOINT SILICONE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/03/26 a 17H45 Mme S FARUEL

19/02 : MSG REP, PAS L'ACCORD POUR PAROI DE DOUCHE

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/02/26 A 11H45 MME S FARUEL

PRÉVOIR INSTALLATION PAROI DE DOUCHE D'ANGLE 90X90
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 16H10 MME S FARUEL

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/01/26 A 11H39 MME FARUEL

19/01 LE LOCATAIRE SOUHAITE UN RECEVEUR PLUS GRAND AINSI QU'UNE PAROI
DE DOUCHE. IL NE SOUHAITE PAS NOTRE INTERVENTION AVANT DE VOUS AVOIR
RECONTACTÉ LUI-MEME.NOUS ATTENDONS DONC VOS DIRECTIVES POUR PLANIFIER
CETTE INTERVENTION.

1601: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL056-FP.Recev.céram.90x90/surél.-hab.	2	473,43	473,43
1,00	PBL168-Ff Raccord faience 15x15<5 carr.	4	169,81	169,81

TOTAL H.T.	643,24
T.V.A. a 10,00%	64,32
TOTAL T.T.C.En EURO	707,56

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.