

N/REF : 10/12/2025 12H20 C:000502 I:16826
V/REF : 864590
V/Email reçu le Mercredi 10/12/2025 à 12H20

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1468
IMMEUBLE : LES ROCHERS -1468
18, RUE DES FONDERIES
5, RUE GEORGES AUMONT
35500 VITRE

Rennes, le 12 Mars 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 18 RUE DES FONDERIES - MME AUGEREAU 07 71 04 58 88 / 02 99 74 29 24
APPARTEMENT 1302

MOTIF : - REFAIRE JOINT SILICONE BAC A DOUCHE ET REMONTÉE DE FAIENCE
- DÉMONTAGE DU ROBINET DE DOUCHE POUR VÉRIFICATION ÉTANCHÉITÉ DERRIERE
LES ROSACES

Donneur d'ordre : Mme V. BELLIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉFECTION DES JOINTS SILICONE AUTOUR DU RECEVEUR DE DOUCHE AINSI QUE SUR
LA REMONTÉE DANS L'ANGLE AINSI QUE DERRIERE LES ROSACE DU ROBINET DE
DOUCHE
RESSERAGE DE LA BONDE DE DOUCHE
REMARQUE : 4 CARREAUX DE FAIENCE FISSURÉ DANS L'ANGLE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DES 4 CARREAUX DE FAIENCE QUI
SONT COLLÉS SUR LE BÉTON DE L'IMMEUBLE
CONSTAT : DÉGÂTS VISIBLES DANS L'APPARTEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 09/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOCATAIRE ABSENTE MALGRÉ PRISE DE RDV
MISE EN PLACE AVIS DE PASSAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 27/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REMPLACEMENT FAIENCE FISSURÉE 20X20
FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 03/03/26 a 11H13 Mme V. BELLIER

10/02 : MSG REP

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 30/12/25 A 09H41 MME V. BELLIER

3012 : BONJOUR, PRÉVOIR REFECTION 4 CARREAUX DE FAIENCE. DANS L'ATTENTE.
SUITE A DONNER : OUI. LE 16/01/2026 A 18:43

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,50		29,50
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 29/12	1	69,24		207,72
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 09/02	3	69,24		207,72
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 27/02	4	69,24		138,48
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
2,00	Cartouche(s) de silicone-joint peripher.	1	11,96		23,92
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 29/12	1	40,66		40,66
1,00	FP carreau(x)faience	4	1,83		1,83

TOTAL H.T.	649,83
T.V.A. a 10,00%	64,98
TOTAL T.T.C.En EURO	714,81

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.