

N/REF : 17/02/2026 16H16 C:000003 I:02591
V/REF : AC/C40192
V/Email reçu le Mardi 17/02/2026 a 16H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GRG
IMMEUBLE : LA GRANGE -GRG
2, RUE DE LA NOUETTE
.
35310 CINTRE

Rennes, le 17 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 RUE DE LA NOUETTE - LAURENT KERVINIO 06 59 69 58 24 / 02 99 78 62 56
LOGEMENT N° 103867, PORTE N°14, 1° ÉTAGE

MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 25/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : RADIATEUR HS
MISE EN SÉCURITÉ DU RADIATEUR
VIDANGE RADIATEUR
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REMPACEMENT DES RADIATEURS
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 11/03/26 a 16H34 Mme T KERMARREC
FM LGESTION Email envoyé le 25/02/26 a 11H13 tkermarrec@aiguillon.com
BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR
FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 25/02/26 A 11:13 MME T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL141-FP.1	Radiat.acier H600mm<L650mm	2	288,17	288,17
TOTAL H.T.					288,17
T.V.A. a 10,00%					28,81
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>316,98</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.