

N/REF : 28/01/2026 10H18 C:000039 I:00105
V/REF : AC/C38356
V/Email reçu le Mercredi 28/01/2026 à 10H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CFL
IMMEUBLE : CHAMP FLEURI -CFL
1 A-E, RUE DU CHAMP FLEURI
2/4, RUE DU CENTRE
35310 CHAVAGNE

Rennes, le 17 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 1A RUE DU CHAMP FLEURI - M. HERVE 06 17 53 38 53
LOGEMENT N° 020284, PORTE N°1A21, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : REMPLACEMENT LAVABO (FISSURÉ)
Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE LAVABO
A LA DÉPOSE CASSE DE LA FAIENCE DU A UNE IMPORTANTE PRÉSENCE DE SILICONE
ENTRE LAVABO ET SUPPORT MURAL
MISE EN SÉCURITÉ ET BOUCHONNAGE EFS ECS
PRÉVOIR LA RÉFECTION DES 2 PREMIERS RANG DE FAIENCE AVANT REMPLACEMENT
LAVABO
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 05/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPRISE FAIENCE CARREAUX 15*15
POSE JOINT DE FAIENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : ROBINET LAVABO HS
NOUVELLE INTERVENTION PROGRAMMÉE
--
INTERVENTION DU 10/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE LAVABO
FOURNITURE ET POSE COLONNE
FOURNITURE ET POSE ROBINETTERIE

FOURNITURE ET POSE SIPHON LAVABO
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
RÉALISATION JOINT DE SILICONE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 12/03/26 a 11H34 MLEROUX@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER Email envoyé le 06/03/26 a 11H54 MLEROUX@AIGUILLON.COM
FM LGESTION Email envoyé le 24/02/26 a 11H06 MME LE ROUX
24/02 BONJOUR, NOUS SOMMES RELANCÉS PAR LE LOCATAIRE QUI N'A PLUS DE LAVABO. MERCI DE NOUS INDIQUER SI NOUS POUVONS RÉALISER LES TRAVAUX SUIVANT LA PRÉCONISATION SVP.
NR LGESTION Email envoyé le 19/02/26 a 11H48 MLEROUX@AIGUILLON.COM
1902: SUITE INTERVENTION DU 18/02, PRÉVOIR RÉFECTION DES 2 PREMIERS RANGS DE FAIENCE AVANT REMPLACEMENT DU LAVABO, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/02/26 A 11:46 MME M LE ROUX
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 06/03/26 A 11:53 MME M LE ROUX
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 12/03/26 A 11:33 MME M LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,00	PBL169-FP.Faience blanche 15*15/m2	2	144,08	432,24
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.lavabo	3	128,65	128,65
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	4	185,25	185,25

TOTAL H.T.	746,14
T.V.A. a 10,00%	74,61
TOTAL T.T.C.En EURO	820,75

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.